

<p>3. Vérifier le fonctionnement du système domotique et du système téléphonique.</p>	<p>3.1 EXÉCUTION CORRECTE D'UN TEST DE CONTINUITÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Exécution correcte des tests de résistance Les points de test sont identifiés pour chaque sonde. Il n'y a pas de mention O.L. dans les résultats. Les valeurs connues sont correctement identifiées. Les valeurs inconnues sont identifiées (> 0Ω - < 40MΩ) Les valeurs des circuits de dérivation sont présentes. Les valeurs des charges sont présentes. <p>3.2 CONFIGURATION DU PANNEAU DE COMMANDE EN FONCTION DES BESOINS DE LA CLIENTE OU DU CLIENT</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Configuration du système en fonction du devis Le code d'alarme fonctionne dans la bonne partition. Le nom des zones d'alarme s'affiche au clavier et sur HA. Les zones d'alarme sont dans la bonne partition. Les PGM fonctionnent selon le devis et la bonne partition. Les attributs des PGM ont été soigneusement réglés. Les lumières fonctionnent selon le devis et sur HA. Les paramètres du fichier configuration.yaml sont justes. Les paramètres du réseau Wi-Fi sont justes. Les paramètres du serveur MQTT sont justes. Tous les éléments sont intégrés dans HA. 	<p>10</p> <p>20</p>
<p>4. Compléter le travail.</p>	<p>4.1 RÉDACTION CORRECTE D'UN RAPPORT D'INSTALLATION</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rédiger le rapport d'installation La fiche de vérification a été remplie. 	<p>10</p>

Règle de verdict:

Respecte les règles de santé et de sécurité au travail.

- Port des lunettes de sécurité.
- Aucun raccordement sous tension.

Installation conforme au Code de construction du Québec.

- Le nombre de sorties par circuit de dérivation est respecté.